

附件4

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |                                           |                                  |             |         |                                             |         |    |      |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------|----|------|
| 项目名称     |                                           | 东乐镇北滩生态工业集中区光伏产业基地道路平整项目维修改造提升工程 |             |         |                                             |         |    |      |
| 主管部门     |                                           | 县财政局                             |             |         | 实施单位                                        | 东乐镇人民政府 |    |      |
| 项目资金（万元） |                                           | 年初预算数                            | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值                                          | 执行率     | 得分 |      |
|          | 年度资金总额：                                   | 46                               | 46          | 46      | 10                                          | 100%    | 10 |      |
|          | 其中：财政拨款                                   | 46                               | 46          | 46      |                                             | 100%    |    |      |
|          | 其他资金                                      | 0                                | 0           | 0       |                                             | 0       |    |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |                                  |             |         | 实际完成情况                                      |         |    |      |
|          | 在东乐镇北滩生态工业集中区光伏产业基地平整场地3072m²，硬化场地1260m²。 |                                  |             |         | 在东乐镇北滩生态工业集中区光伏产业基地平整场地3105m²，硬化场地1272.4m²。 |         |    |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标                             | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值                                       | 分值      | 得分 | 偏差原因 |
|          | 产出指标                                      | 数量指标                             | 平整场地        | 3072m²  | 3105m²                                      | 50      | 38 | 计算误差 |
|          |                                           |                                  | 硬化场地        | 1260m²  | 1272.4m²                                    |         |    | 计算误差 |
|          |                                           | 质量指标                             | 混凝土         | C25     | C25                                         |         |    |      |
|          |                                           |                                  | 硬化场地厚度      | 18cm    | 18cm                                        |         |    |      |
|          |                                           | 时效指标                             | 项目（工程）完成及时率 | 100%    | 100%                                        |         |    |      |
|          |                                           | 成本指标                             | 硬化场地人工费     | ≤15元/m² | ≤15元/m²                                     |         |    |      |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标                           | 降低投资风险      | 100%    | 100%                                        | 30      | 20 |      |
|          |                                           |                                  | 提升投资价值      | 100%    | 100%                                        |         |    |      |
|          |                                           | 社会效益指标                           | 促进就业        | 100%    | 100%                                        |         |    |      |
|          |                                           |                                  | 改善交通条件      | 100%    | 100%                                        |         |    |      |
|          |                                           | 生态效益指标                           | 土地利用率先      | ≥10年    | ≥10年                                        |         |    |      |
|          |                                           | 可持续影响指标                          | 工程设计使用年限    | 100%    | 100%                                        |         |    |      |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                        | 受益脱贫人口满意度   | 100%    | 100%                                        | 10      | 10 |      |
|          |                                           |                                  | 受益群众满意度     | 100%    | 100%                                        |         |    |      |
| 总分       |                                           |                                  |             |         | 100                                         | 78      |    |      |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该

项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、 80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件4

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称     |                                                   |           | 静安村村委会维修（阵地建设）改造项目 |         |         |                                                   |         |      |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|---------|------|
| 主管部门     |                                                   |           | 县财政局               |         |         | 实施单位                                              | 东乐镇人民政府 |      |
| 项目资金（万元） |                                                   |           | 年初预算数              | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值                                                | 执行率     | 得分   |
|          |                                                   | 年度资金总额：   | 2                  | 2       | 2       | 10                                                | 100%    | 10   |
|          |                                                   | 其中：财政拨款   | 2                  | 2       | 2       |                                                   | 100%    |      |
|          |                                                   | 其他资金      | 0                  | 0       | 0       |                                                   | 0       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |           |                    |         |         | 实际完成情况                                            |         |      |
|          | 在静安村村委会对90㎡墙面进行粉刷、更换室内地砖68㎡，室外地面修复12.85㎡，修建散水13㎡。 |           |                    |         |         | 在静安村村委会对90㎡墙面进行粉刷、更换室内地砖68㎡，室外地面修复15.85㎡，修建散水13㎡。 |         |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值                                                | 得分      | 偏差原因 |
|          | 产出指标                                              | 数量指标      | 墙面喷刷               | 90㎡     | 90㎡     | 50                                                | 38      |      |
|          |                                                   |           | 室内地面               | 68㎡     | 68㎡     |                                                   |         |      |
|          |                                                   |           | 室外地面               | 12.85㎡  | 15.85㎡  |                                                   |         | 计算偏差 |
|          |                                                   |           | 散水                 | 13㎡     | 13㎡     |                                                   |         |      |
|          |                                                   | 质量指标      | 室内地面               | 800*800 | 800*800 |                                                   |         |      |
|          |                                                   |           | 混凝土                | C25     | C25     |                                                   |         |      |
|          |                                                   | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率        | 100%    | 100%    |                                                   |         |      |
|          |                                                   | 成本指标      | 二类工                | ≤88元/工日 | ≤88元/工日 |                                                   |         |      |
|          |                                                   |           | 三类工                | ≤72元/工日 | ≤72元/工日 |                                                   |         |      |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 提高村委工作效率           | 100%    | 100%    | 30                                                | 19      |      |
|          |                                                   | 社会效益指标    | 覆盖行政村个数            | 1个      | 1个      |                                                   |         |      |
|          |                                                   |           | 受益总户数              | 531户    | 531户    |                                                   |         |      |
|          |                                                   |           | 受益脱贫户数             | 11户     | 11户     |                                                   |         |      |
|          |                                                   | 生态效益指标    | 资源利用率              | ≥10年    | ≥10年    |                                                   |         |      |
|          |                                                   | 可持续影响指标   | 工程设计使用年限           | 100%    | 100%    |                                                   |         |      |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度          | 100%    | 100%    | 10                                                | 10      |      |
|          |                                                   |           | 受益群众满意度            | 100%    | 100%    |                                                   |         |      |
| 总分       |                                                   |           |                    |         |         | 100                                               | 77      |      |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件4

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称     |                                                             |           | 五墩村村委会维修（阵地建设）改造项目 |         |         |                                                             |         |      |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|------|
| 主管部门     |                                                             |           | 县财政局               |         |         | 实施单位                                                        | 东乐镇人民政府 |      |
| 项目资金（万元） |                                                             |           | 年初预算数              | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值                                                          | 执行率     | 得分   |
|          |                                                             | 年度资金总额：   | 4                  | 4       | 4       | 10                                                          | 100%    | 10   |
|          |                                                             | 其中：财政拨款   | 4                  | 4       | 4       |                                                             | 100%    |      |
|          |                                                             | 其他资金      | 0                  | 0       | 0       |                                                             | 0       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                        |           |                    |         |         | 实际完成情况                                                      |         |      |
|          | 在五墩村村委会对233.68㎡墙面进行粉刷、更换室内地砖106.8㎡，室外地面修复12.85㎡，修建散水96.35㎡。 |           |                    |         |         | 在五墩村村委会对240.68㎡墙面进行粉刷、更换室内地砖106.8㎡，室外地面修复12.85㎡，修建散水96.35㎡。 |         |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值                                                          | 得分      | 偏差原因 |
|          | 产出指标                                                        | 数量指标      | 墙面喷刷               | 233.68㎡ | 240.68㎡ | 50                                                          | 38      | 计算偏差 |
|          |                                                             |           | 室内地面               | 106.8㎡  | 106.8㎡  |                                                             |         |      |
|          |                                                             |           | 室外地面               | 12.85㎡  | 12.85㎡  |                                                             |         |      |
|          |                                                             |           | 散水                 | 96.35㎡  | 96.35㎡  |                                                             |         |      |
|          |                                                             | 质量指标      | 室内地面               | 800*800 | 800*800 |                                                             |         |      |
|          |                                                             |           | 混凝土                | C25     | C25     |                                                             |         |      |
|          |                                                             | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率        | 100%    | 100%    |                                                             |         |      |
|          |                                                             | 成本指标      | 二类工                | ≤88元/工日 | ≤88元/工日 |                                                             |         |      |
|          |                                                             |           | 三类工                | ≤72元/工日 | ≤72元/工日 |                                                             |         |      |
|          | 效益指标                                                        | 经济效益指标    | 提高村委工作效率           | 100%    | 100%    | 30                                                          | 19      |      |
|          |                                                             | 社会效益指标    | 覆盖行政村个数            | 1个      | 1个      |                                                             |         |      |
|          |                                                             |           | 受益总户数              | 667户    | 667户    |                                                             |         |      |
|          |                                                             |           | 受益脱贫户数             | 18户     | 18户     |                                                             |         |      |
|          |                                                             | 生态效益指标    | 资源利用率              | 100%    | 100%    |                                                             |         |      |
|          | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度          | 100%    | 100%    | 10                                                          | 10      |      |
|          |                                                             |           | 受益群众满意度            | 100%    | 100%    |                                                             |         |      |
|          |                                                             |           |                    |         |         |                                                             |         |      |
| 总分       |                                                             |           |                    |         |         | 100                                                         | 77      |      |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件4

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |                  |           |                          |        |        |                        |         |             |
|----------|------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|------------------------|---------|-------------|
| 项目名称     |                  |           | 山丹县东乐镇西屯村及北滩人饮管网维修改造提升工程 |        |        |                        |         |             |
| 主管部门     |                  |           | 县财政局                     |        |        | 实施单位                   | 东乐镇人民政府 |             |
| 项目资金（万元） |                  |           | 年初预算数                    | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值                     | 执行率     | 得分          |
|          |                  | 年度资金总额：   | 30                       | 30     | 30     | 10                     | 100%    | 10          |
|          |                  | 其中：财政拨款   | 30                       | 30     | 30     |                        | 100%    |             |
|          |                  | 其他资金      | 0                        | 0      | 0      |                        | 0       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标             |           |                          |        |        | 实际完成情况                 |         |             |
|          | 更换维修自来水管道3.12km。 |           |                          |        |        | 更换维修自来水管道3.12km，砖砌井1座。 |         |             |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值                     | 得分      | 偏差原因        |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 给水管道路                    | 3.12km | 3.12km | 50                     | 40      |             |
|          |                  |           | 砖砌井                      | 0      | 1座     |                        |         | 1座砖砌井破损，需维修 |
|          |                  | 质量指标      | 给水管道路材质                  | PE给水管  | PE给水管  |                        |         |             |
|          |                  |           | 给水管道路规格                  | DE100  | DE100  |                        |         |             |
|          |                  | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率              | 100%   | 100%   |                        |         |             |
|          |                  |           | 成本指标                     | 管道安装费用 | ≤10元/m |                        |         | ≤10元/m      |
|          |                  | 管道拆除费用    |                          | ≤7元/m  | ≤7元/m  |                        |         |             |
|          |                  | 效益指标      | 经济效益指标                   | 减少水损   | 100%   |                        |         | 100%        |
|          | 供水效率             |           |                          | 100%   | 100%   |                        |         |             |
|          | 覆盖行政村个数          |           |                          | 1个     | 1个     |                        |         |             |
|          | 社会效益指标           |           | 受益总户数                    | 583户   | 583户   |                        |         |             |
|          |                  |           | 受益脱贫户数                   | 16户    | 16户    |                        |         |             |
|          |                  |           | 生态效益指标                   | 供水安全性  | 100%   | 100%                   |         |             |
|          | 改善水质             |           |                          | 100%   | 100%   |                        |         |             |
|          | 可持续影响指标          |           | 工程设计使用年限                 | ≥10年   | ≥10年   |                        |         |             |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度                | 100%   | 100%   | 10                     | 8       |             |
|          |                  |           | 受益群众满意度                  | 100%   | 100%   |                        |         |             |
|          | 总分               |           |                          |        |        |                        | 100     | 78          |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该

项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称     |                                                         |           | 东乐镇北滩群井汇流水毁修复项目 |          |         |                                                            |         |      |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------|------------------------------------------------------------|---------|------|
| 主管部门     |                                                         |           | 县财政局            |          |         | 实施单位                                                       | 东乐镇人民政府 |      |
| 项目资金（万元） |                                                         |           | 年初预算数           | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值                                                         | 执行率     | 得分   |
|          |                                                         | 年度资金总额：   | 48              | 48       | 48      | 10                                                         | 100%    | 10   |
|          |                                                         | 其中：财政拨款   | 48              | 48       | 48      |                                                            | 100%    |      |
|          |                                                         | 其他资金      | 0               | 0        | 0       |                                                            | 0       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                    |           |                 |          |         | 实际完成情况                                                     |         |      |
|          | 在东乐镇北滩群井汇流更换管道900m, 渠道清理1500m, 砌筑渠道1500m, 清挖淤泥、流沙723m³。 |           |                 |          |         | 在东乐镇北滩群井汇流更换管道803. 5m, 渠道清理1500m, 砌筑渠道1500m, 清挖淤泥、流沙761m³。 |         |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值                                                         | 得分      | 偏差原因 |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标      | 管道              | 900m     | 803. 5m | 50                                                         | 38      | 计算误差 |
|          |                                                         |           | 砌筑渠道            | 1500m    | 1500m   |                                                            |         |      |
|          |                                                         | 质量指标      | 管道              | 钢管       | 钢管      |                                                            |         |      |
|          |                                                         | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率     | 100%     | 100%    |                                                            |         |      |
|          |                                                         | 成本指标      | 钢管人工费用          | ≤10元/m   | ≤10元/m  |                                                            |         |      |
|          |                                                         |           | 砌筑人工费用          | ≤60元/m   | ≤60元/m  |                                                            |         |      |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 防洪效益            | 100%     | 100%    | 30                                                         | 20      |      |
|          |                                                         |           | 水资源利用率          | 100%     | 100%    |                                                            |         |      |
|          |                                                         | 社会效益指标    | 促进社会稳定          | 100%     | 100%    |                                                            |         |      |
|          |                                                         |           | 提高民生福祉          | 100%     | 100%    |                                                            |         |      |
|          |                                                         | 生态效益      | 改善水质            | 100%     | 100%    |                                                            |         |      |
|          |                                                         |           | 可持续影响指标         | 工程设计使用年限 | ≥10年    |                                                            |         | ≥10年 |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度       | 100%     | 100%    | 10                                                         | 10      |      |
|          |                                                         |           | 受益群众满意度         | 100%     | 100%    |                                                            |         |      |
| 总分       |                                                         |           |                 |          |         | 100                                                        | 78      |      |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。